保有設備一覧表　　三重ｾﾝﾀｰ　　2019/10現在

NO.	設置場所	機械種類	ﾒｰｶｰ	写真	ﾒﾝﾃﾅﾝｽ先	呼称名	設備名	取得年月日	新古	最大加工寸法(m/n)				ﾃｰﾌﾞﾙｻｲｽﾞ		重量(Kg)	制御装置	ATC(本)	主軸回転(RPM)	送り
										X	Y	Z	W	X	Y					
15	2三重	1MC	OKUMA		OKUMA	ﾏｼﾆﾝｸﾞ旧(MC-1)	ｵｰｸﾏﾏｼﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰMILLAC468V	2008年06月	新	820	460	450	－	460	820	300	OSP200M	20	60-6000	－
16	2三重	1MC	OKUMA		OKUMA	ﾏｼﾆﾝｸﾞ新(MC-2)	ｵｰｸﾏﾏｼﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰMILLAC468V	2010年11月	新	820	460	450	－	460	820	300	OSP200M	20	60-6000	－
17	2三重	3切断機	TSUNE		TSUNE	ﾂﾈ	TK5C-101GL	2005年06月	新	100	100	－	－	－	－	2800	－	－	－	－
21	2三重	3切断機	AMADA		AMADA	ｱﾏﾀﾞ3号機	ｱﾏﾀﾞHFA-300	2005年06月	新	310	310	－	－	－	－	2000	－	－	－	－
新	2三重	1MC	OKUMA		OKUMA	46VA(MC-3)	MB46-VA	2017年08月	新	760	460	460	－	460	760	500	DSP P-300MA	32	8,000	40
新	2三重	1MC	Brother		Brother	Brother S1000	S1000X1N	2019年02月	新	1000	500	－	－	1100	500	250	CNC-C00(WA	21	10,000	50
新	2三重	旋盤	OKUMA		OKUMA	LB3000(LB-A)	LB3000EXⅡ	2017年08月	新	φ410	250	－	－	－	－		OSP-P300LA	12	45-5000	25
新	2三重	旋盤	OKUMA		OKUMA	LB3000(LB-B)	LB3000EXⅡ	2017年08月	新	φ410	250	－	－	－	－		OSP-P300LA	12	45-5000	25
新	2三重	旋盤	OKUMA		OKUMA	LB3000(LB-C)	LB3000EXⅡ	2018年09月	新	φ410	250	－	－	－	－		OSP-P300LA	12	45-5000	25
新	2三重	旋盤	OKUMA		OKUMA	LB4000(LB-D)	LB4000EXⅡ	2018年09月	新	φ410	250	－	－	－	－		OSP-P300LA	12	42-4200	
新	2三重	旋盤	OKUMA		OKUMA	LB4000(LB-E)	LB4000EXⅡ	2018年09月	新	φ410	250	－	－	－	－		OSP-P300LA	12	42-4200	
新	2三重		ｷｰｴﾝｽ		ｷｰｴﾝｽ	3次元測定器(ﾊﾝﾃﾞｨ)	XM1200/1500	2019年05月	新	300	250	150	精度±3μ(23±1℃)				－	－	－	－
22	2三重	9ｸﾚｰﾝ	西電工機		三和工機	－	2.8ﾄﾝｸﾚｰﾝ		新	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
23	2三重	9ｸﾚｰﾝ	西電工機		三和工機	－	2.8ﾄﾝｸﾚｰﾝ		新	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
24	2三重	9ｸﾚｰﾝ	西電工機		三和工機	－	2.8ﾄﾝｸﾚｰﾝ		新	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
25	2三重	9ｸﾚｰﾝ	西電工機		三和工機	－	2.8ﾄﾝｸﾚｰﾝ		新	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－